COMUNE DI BUCCHERI

(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 90 del Reg. data 20.12.2011

OGGETTO: Risoluzione in danno del contratto rep. N. 3179 del 30/09/2010. Lavori di costruzione colombari nel nuovo cimitero di Buccheri.

L'anno duemilaundici il giorno ...venti.....del mese di settembre..... alle ore 13,30... e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. PAVANO Gaetano	☒	☐	Sindaco
2. GARFI' Gianni	☐	☒	Vice Sindaco
3. NIGRO Maria Liliana	☒	☐	Assessore
4. PETRALIA Concettina	☒	☐	Assessore
5. CALISTI Grazia	☒	☐	Assessore
TOTALE	04	01	

Assiste il Segretario Generale Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1) .....

☐ modifiche/sostituzioni (1) .....

☐ con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

---

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Risoluzione in danno del contratto rep. N. 3179 del 30/09/2010. Lavori di costruzione colombari nel nuovo cimitero di Buccheri.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

.....

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

.....

PREMESSO

Che:

- con contratto rep.n. 3179 del 30/09/2010, registrato a Siracusa il 08/10/2010, al n. 555 Serie 1,venivano affidati alla ditta Pro.Sistemi con sede a Siracusa in Via Mosco 11, i lavori per la realizzazione dei " Colombari nel Nuovo Cimitero di Buccheri".
- l'esecuzione dei lavori ha subito ritardi , tant'è che sono state concesse n. 2 proroghe per l'ultimazione degli stessi, prorogando di fatto i tempi naturali per l'ultimazione, di complessivi gg. 160 rispetto alla scadenza naturale (vedi proroga n. 1 del 24/03/2011 prot. N. 2536 di gg. 70 e proroga n.2 del 07/06/2011 di gg. 90 prot. n. 5090) nonché per negligenza dell'appaltatore , che ha completamente disatteso le previsioni del cronoprogramma, eseguendo di fatto alla data odierna lavori, per complessivi €. 41.739,79 (vedi primo ed ultimo SAL a tutto il 15/04/2011) , rispetto all'importo contrattuale pari a €.157.155,01 e conseguente arbitrario abbandono del cantiere dal mese di Maggio ad oggi (vedi relazione del Direttore Lavori riportata sul verbale del sopraluogo del 06/09/2011) e disattendendo gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori .
- l'ufficio del RUP con propria nota Raccomandata del 28/06/2011 prot. 5800, invitava la Direzione Lavori ad intraprendere tutte le necessari azioni , previste per legge, e nella facoltà dello stesso , per porre rimedio agli inspiegabili ritardi sui lavori.
- Il Direttore dei Lavori con proprio Ordine di Servizio n. 3 , datato 30 Giugno ed inviato con raccomandata A/R ha concesso all'impresa un termine, pari a gg. 20 , ai sensi dell'art.119 del DPR n. 554/1999, per la realizzazione di alcune categorie di lavori come da cronoprogramma progettuale.
- l'impresa , ha di fatto disatteso gli ordini impartiti, non riprendendo né i lavori, né realizzato quanto impartito alla stessa dalla direzione lavori.
- con ulteriore atto di buona volontà manifestato dalla Direzione Lavori, per venire incontro all'impresa, l'ing. Ruscica Enzo, Direttore dei Lavori, con telegramma datato 3/09/2011 ha invitato l'impresa Pro.Sistemi, a presentarsi all'incontro fissato per il giorno 6 Settembre c.m. presso il Palazzo Municipale, alla presenza del Sindaco e del RUP.
- il giorno e l'ora fissata per l'incontro, l'impresa è risultata assente (vedi verbale riunione del 06/09/2011)
- viste disattese tutte le indicazioni , considerato vano ogni altro indugio, il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questa Amministrazione comunale il verbale del sopraluogo effettuato in cantiere , con l'assistenza di due testimoni, vista l'assenza dell'impresa , datato 06/09/2011nel quale viene , fra l'altro constatato, che gli ordini imparti con l'ordine di servizio n. 3 del 30/06/2011, sono stati totalmente disattesi, anzi di fatto l'impresa ha lasciato abbandonato completamente il cantiere.

Vista la legge 142/90, la L.R. 48/91, la Legge 109/94, il DPR 554/1999, e successive modifiche ed integrazioni,

SI PROPONE

Copia Uff.

CONCESSIONE PROROGA

ENTE COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di SIRACUSA)

Prot. 938 del 24/03/11

Raccomandata A.R.

PROT. 2536
DEL 24-03-2011

Spett.le Impresa

Pro. Sistemi s.r.l.

Via Mosco,11

96100 SIRACUSA

e p.c. Al Direttore dei lavori
Dott. Ing. Riscica Enzo

Via Cagliari,56

95100 CATANIA

Oggetto: Lavori di costruzione colombari nuovo cimitero di Buccheri.
Contratto d'appalto n. di rep. 3179 del 30/09/2010.

Concessione proroga.

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 08/03/2011, assunta in protocollo di questo Ufficio il 06/03/2011 al n. 2086.

Visto il parere n. prot. 2206 del 14/03/2011 del Direttore dei lavori.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000, con la presente viene concessa una proroga di giorni 70 (settanta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.
La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Distinti saluti

Buccheri, lì 23/03/2011

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Randone Francesco)

COMUNE DI BUCCHERI • Prov. Siracusa • UFFICIO TECNICO

PROT. 5090

CONCESSIONE PROROGA

ENTE COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di SIRACUSA)

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 480 del 07/06/11

Spett.le Impresa

Pro. Sistemi s.r.l.

Via Mosco,11

96100 SIRACUSA

e p.c. Al Direttore dei lavori
Dott. Ing. Riscica Enzo

Via Cagliari,56

95100 CATANIA

Oggetto: Lavori di costruzione colombari nuovo cimitero di Buccheri. Concessione 2° e ultima proroga. Contratto d'appalto n. di rep. 3179 del 30/09/2010.

Concessione proroga.

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 13/05/2011, assunta al protocollo di questa Amministrazione il 17/05/2011 al n. 4441.

Visto il parere n. prot. 4979 del 03/06/2011 del Direttore dei lavori.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000, con la presente viene concessa una seconda ed ultima proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.
La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Distinti saluti

Buccheri, lì 07/06/2011

COMUNE DI BUCCHERI
UFFICIO TECNICO
Prov. Siracusa

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Randone Francesco)

Raccomandata A/R

COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO

Piazza Toselli,1 Tel. 0931- 880359 / Fax. 0931- 880559

Prot. N. 5800 Allegati N._____ lì 28/06/2011

Risposta a nota N. _____ del

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo colombario nel nuovo cimitero. Impresa Pro.Sistemi da Siracusa. Direttore Lavori Ing. E. Riscica Catania. Richiesta notizie circa ritardi esecuzione lavori.

→ Al Direttore Lavori Ing. Riscica Enzo
Via Cagliari, 56 - 95100 CATANIA

→ All'Impresa Pro.Sistemi s.r.l.
Via Mosco,11 – 96100 SIRACUSA

In ossequio all'art. 119 del Regolamento di attuazione giusto DPR 554/1999, si chiede di conoscere le motivazione dei ritardi sul cantiere in oggetto.
Altresì ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, considerato che il cronoprogramma dei lavori, non viene rispettato, e disatteso nei tempi, si invita Codesta Direzione lavori ad intraprendere tutte quelle necessarie azioni , previste per legge, e nella sua facoltà acchè si possa dare oggettivamente rimedio a questo stato di fatto, pregiudizievole per la buona riuscita dei lavori.
Si resta in attesa di conoscere le azioni intraprese, in modo da mettere il sottoscritto nelle condizioni , di formulare all'Amministrazione le proprie decisioni in merito.
Distinti saluti .

Il RUP
(ing. E. Randone)

COMUNE DI BUCCHERI - Prov. Siracusa -

COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

OGGETTO: Lavori di costruzione di colombari nel nuovo cimitero di Buccheri

IMPRESA: "Pro.Sistemi s.r.l.", con sede in Siracusa in Via Mosco n.11"

CONTRATTO: Stipulato in data 30 Settembre 2010 Rep. n. 3179 registrato a Siracusa al n. 555 Vol. Serie 1 Mod. in data 8 Ottobre 2010

Importo a base d'asta	**€ 168.694,92**
Ribasso d'asta 7,3152%	**€ 11.539,91**
Importo netto dei lavori	**€ 157.155,01**
Oneri di sicurezza	**€ 10.924,34**

VERBALE RIUNIONE DEL 6 SETTEMBRE 2011

L'anno Duemilaundici, il giorno sei del mese di Settembre alle ore 16,00 nei locali del Palazzo Municipale del Comune di Buccheri, Piazza Toselli n°1, sono intervenuti il RUP. Ing. Francesco Randone, l'Ing. Giovanni Battaglia dell'U.T.C., il Sindaco pro tempore Dott. Gaetano Pavano e l'ing. Enzo Riscica nella qualità di direttore dei lavori di cui in oggetto.

Risulta assente il rappresentante legale dell'Impresa PRO. SISTEMI S.R.L. regolarmente convocata con telegramma del 3 settembre 2011.

Premesso che la riunione è stata indetta dal direttore dei lavori di concerto con il RUP per discutere dei lavori di cui in oggetto con l'impresa aggiudicataria PRO. SISTEMI S.R.L; constatata l'assenza della detta impresa alle ore 16,40 viene sciolta la presente seduta della quale si redige verbale che viene sottoscritto dai presenti.

Ing. Francesco Randone _____

Ing. Giovanni Battaglia _____

Ing. Enzo Riscica _____

Dott. Gaetano Pavano _____

COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

OGGETTO: Lavori di costruzione di colombari nel nuovo cimitero di Buccheri

IMPRESA: "Pro.Sistemi s.r.l.", con sede in Siracusa in Via Mosco n.11"

CONTRATTO: Stipulato in data 30 Settembre 2010 Rep. n. 3179 registrato a Siracusa al n. 555 Vol. Serie 1 Mod. in data 8 Ottobre 2010

Importo a base d'asta	**€ 168.694,92**
Ribasso d'asta 7,3152%	**€ 11.539,91**
Importo netto dei lavori	**€ 157.155,01**
Oneri di sicurezza	**€ 10.924,34**

VERBALE SOPRALLUOGO DEL 6 SETTEMBRE 2011

L'anno Duemilaundici, il giorno sei del mese di Settembre alle ore 17,00 presso il cantiere dislocato all'interno del cimitero del comune di Buccheri, sono intervenuti rispettivamente il direttore dei lavori Ing. Enzo Riscica, il coordinatore in fase di esecuzione Ing. Angelo Galia e il collaudatore statico dei lavori in oggetto, Ing. Vito Gambilonghi.

Premesso:

- che nel corso dei sopraluoghi effettuati nella seconda decade del mese di Maggio 2011, con rammarico, la Direzione dei lavori constatava che i lavori in oggetto non stavano procedendo come da cronoprogramma; e ciò nonostante diverse rassicurazioni fatte dal direttore tecnico dell'impresa Pro Sistemi, Sig. Carlo Indirinella, contattato più volte dalla direzione lavori;

- che tali circostanze si sono protratte per tutto il mese di maggio, durante il quale il cantiere è sempre rimasto transennato ed i lavori non sono mai ripresi;

- che, al fine di evitare di aggravare ulteriormente tale situazione la D.L. ha evitato di informare ufficialmente il R.u.p. di quanto accaduto, fino al 25 maggio, data in cui ha inoltrato formale richiesta (a mezzo PEC, FAX e Racc. A/R) sui motivi di tale arbitraria sospensione all'impresa e per conoscenza trasmesso la missiva al Rup;

- che il 27 Maggio 2011 la Ditta rispondeva a tale comunicazione con testuali parole "*In riferimento alla vs raccomandata del 25/05/2011, comunichiamo che non appena ricevuto il primo SAL, saremo pronti la prossima settimana a riprendere la regolare esecuzione dei lavori, in maniera tale da completare i lavori nei tempi previsti dalla richiesta di proroga.*"

- che trascorso un mese da tale comunicazione (in data 28.6.2011) la Direzione lavori , constatando che il SAL era già stato incassato, e che il cantiere continuava ad essere chiuso e

transennato, inviava una comunicazione con raccomandata A/R (anticipata sempre a mezzo FAX e PEC) nella quale si **intimava** formalmente l'impresa PRO SISTEMI srl a voler riprendere i suddetti lavori entro e non oltre il termine di gg. 5 .

- che precedentemente, con lettera prot. n. 480 del 7.6.2011 il Responsabile del procedimento aveva concesso ala suddetta Impresa aggiudicataria, una ulteriore proroga di gg. 90 per l'ultimazione dei detti lavori, su parere favorevole espresso da questa Direzione lavori;

- che alla data del 28 giugno (data in cui è sta inviata la sopra indicata intimazione) erano già trascorsi 21 giorni dalla concessa proroga, ed i lavori continuavano ad essere ancora fermi, senza alcuna ragione né giustificazione, mentre l'Impresa nulla aveva comunicato alla D.L. né all'ente Comunale;

- che in data 30 Giugno veniva inviato l'ordine di servizio n°3 mediante raccomandata A/R all'impresa PRO SISTEMI con il quale è stato concesso un tempo utile di **venti giorni** per ultimare alcune categorie di lavori come da cronoprogramma e allo scadere del 20 giorno, come prescritto dal comma V del cit. art. 136 D.lgs 163/2006, la D.L in contraddittorio con l'appaltatore o in sua assenza alla presenza dei due testimoni, avrebbe verificato l'effettiva realizzazione dei lavori ordinati.

- che l'impresa a far data dalla fine di giugno non ha più risposto né telefonicamente, né a mezzo e-mail a quanto richiestole, e non ha ritirato la raccomandata inviatale;

- che nonostante tutto ciò l'impresa non dava notizie di nessun genere e solo nella prima decade del mese di Agosto la D.L. veniva contattata telefonicamente da un dipendente della PRO SISTEMI per un incontro, avvenuto successivamente presso lo studio di Buccheri, Via S. Ambrogio, insieme ad un collaboratore della PRO SISTEMI ed al legale dell'impresa.

- che durante tale incontro è stata informata la D.L. che i lavori avrebbero potuto riprendere soltanto alla fine di Agosto e che sarebbero stati ultimati prima della fine dell'anno. Per tale ragione è stato chiesto in maniera informale alla D.L. di concedere una ulteriore proroga. A tale richiesta la D.L. ha risposto che ciò non era possibile poiché non esistevano le condizioni di legge per tale concessione, e che formalmente avrebbero comunque dovuto rivolgersi al RUP;

- che, successivamente, nella seconda decade del mese di agosto la D.L. insieme al coordinatore in fase di esecuzione Ing. Angelo Galia recatasi in cantiere per un sopraluogo ha constatato che lo stesso era totalmente sprovvisto di transenne per la recinzione ed è stata inviata una raccomandata A/R all'impresa e per conoscenza anche al RUP

- che il 2 settembre 2011 la D.L. riceveva un FAX da parte del Comune di Buccheri relativo ad una richiesta da parte dell'impresa PRO SISTEMI di poter riprendere i lavori poiché le condizioni speciali della sospensione erano cessate.

- che, quindi il 3 settembre 2011 la D.L. ha invitato l'impresa PRO SISTEMI, a mezzo telegramma, a presentarsi all'incontro appositamente indetto presso il Palazzo Municipale del Comune di Buccheri per il 6 Settembre 2011, al fine di poter chiarire detta spiacevole situazione venutasi a creare.

- che a quella stessa data (6 settembre 2011) la D.L riceveva le raccomandate mai ritirate dall'impresa, a suo tempo inviate nelle date del 28 e 30 giugno 2011,

- che l' impresa PRO SISTEMI non si è presentava all'incontro fissato, come può evincersi dal verbale redatto dai presenti , Direttore Lavori, Rup, Ing. Dell'U.t.c e Sindaco del comune di Buccheri.

Tutto ciò premesso, la scrivente D.L. in presenza dei due testimoni Ing. Angelo Galia e Ing. Vito Gambilonghi, constata che i lavori ordinati in data 30 giugno 2011 con ordine di servizio n°3 non sono stati realizzati, e che addirittura tutte le recinzioni e la segnaletica che erano presenti in cantiere non esistono più. Per tale motivo la D.L compila il presente verbale che viene debitamente sottoscritto dai presenti e verrà trasmesso al RUP, perché predisponga tutti quanto opportunamente previsto dalla legge.

La riunione viene sciolta alle ore 17.30.

Ing. Enzo Riscica _____

Ing. Angelo Galia _____

Ing. Vito Gambilonghi _____

Ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la risoluzione in danno all'impresa Pro. Sistemi con sede in Siracusa in Via Mosco,11 del contratto d'appalto rep. N. 3179 del 30/09/2010, reg. a SR il 08/10/2010 al n. 555 Serie 1.

Si allegano alla presente, per farne parte integrante i seguenti documenti:

1) proroga n. 1 del 24/03/2011 prot. n.2536
2) proroga n. 2 del 07/06/2011 prot. n. 5090
3) comunicazione RUP del 28/06/2011 prot. 5800
4) verbale di riunione del 06/09/2011
5) verbale del sopraluogo del 06/09/2011

Proposta di Deliberazione n. ...95..... del ...20-09-2011...

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

Lì, ...20-09-2011.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, ...

.....

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
.....	.....	.....	comp./res. 2011	€.	€.	€. .....
.....	.....	.....	comp./res. 2011	€.	€.	€. .....
.....	.....	.....	comp./res. 2011	€.	€.	€. .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, ...

.....

L'ASSESSORE ANZIANO

.....

IL SINDACO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ...

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. .....
del .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. ..... del .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì, ...

.....

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal 23-01-2011 al 07-10-2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lì, ...

.....

COMUNE DI BUCCHERI - PROV. DI SIRACUSA

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì, ...

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 23-01-2011 al 07-10-2011 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ...

.....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì .....

.....